

Załącznik nr. 4 HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie	listopada.2018 Miesiąc 1	grudnia.2018 Miesiąc 2	stycznia.2019 Miesiąc 3	lutego.2019 Miesiąc 4	marca.2019 Miesiąc 5	kwietnia.2019 Miesiąc 6	meja.2019 Miesiąc 7
ETAP I										
BRANŻA BUDOWLANA										
Demontaże, wykucia wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek Skrzydło A	1 749 778,96 zł	czw, 08.11.18	czw, 30.05.19							
Demontaże, wykucia wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek Skrzydło B	560 867,94 zł	czw, 08.11.18	pią, 24.05.19							
Demontaże, wykucia wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek Skrzydło B	33 167,01 zł	pon, 26.11.18	pią, 04.01.19							
Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło A	49 750,52 zł	czw, 08.11.18	wto, 27.11.18							
Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło B	10 412,91 zł	pon, 26.11.18	czw, 31.01.19							
Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło B	59 006,46 zł	pon, 12.11.18	pią, 30.11.18							
Ściany działowe oraz okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych - Skrzydło A	3 788,76 zł	pon, 10.12.18	pią, 08.02.19							
Ściany działowe oraz okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych - Skrzydło B	3 788,76 zł	pon, 03.12.18	pią, 21.12.18							
Tynki wewnętrzne oraz przygotowanie istniejących tynków pod malowanie - Skrzydło A	15 061,57 zł	pon, 24.12.18	śro, 30.01.19							
Tynki wewnętrzne oraz przygotowanie istniejących tynków pod malowanie - Skrzydło B	35 143,71 zł	pon, 03.12.18	pią, 11.01.19							
1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej - Skrzydło A	501,64 zł	pią, 08.02.19	pią, 08.02.19							
2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej - Skrzydło B	501,64 zł	pon, 04.02.19	pią, 22.02.19							
3 Sufit podwieszany - Skrzydło A	33 553,05 zł	pon, 07.01.19	pią, 29.03.19							
4 Sufit podwieszany - Skrzydło B	50 329,57 zł	pon, 17.12.18	pią, 29.03.19							
5 Posadzki z wykładzin PCV wraz z wykonaniem wylewek samopoziomujących - Skrzydło A	27 031,45 zł	pon, 18.02.19	wto, 30.04.19							
5 Posadzki z wykładzin PCV wraz z wykonaniem wylewek samopoziomujących - Skrzydło B	63 073,38 zł	pon, 25.02.19	wto, 30.04.19							
7 Ułożenie płytek gresowych na ścianach i posadzkach - Skrzydło A	8 924,60 zł	pon, 04.02.19	pią, 29.03.19							
8 Ułożenie płytek gresowych na ścianach i posadzkach - Skrzydło B	8 924,60 zł	pon, 25.02.19	pią, 29.03.19							
9 Drzwi wewnętrzne - Skrzydło A	29 187,09 zł	pon, 11.02.19	pią, 10.05.19							
9 Drzwi wewnętrzne - Skrzydło B	43 780,63 zł	pon, 25.02.19	pią, 24.05.19							
1 Malowanie z gruntuowaniem przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego farbami emulsyjnymi - Skrzydło A	27 981,71 zł	pon, 21.01.19	pią, 29.03.19							
2 Malowanie z gruntuowaniem przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego farbami emulsyjnymi - Skrzydło B	41 972,56 zł	pon, 21.01.19	wto, 30.04.19							
3 Dostawa i montaż ścinek działowych mobilnych	14 986,32 zł	pon, 11.03.19	wto, 30.04.19							
BRANŻA SANITARNIA	895 676,57 zł	pon, 03.12.18	czw, 30.05.19							

Projekt: Etap I - NETTO

Zadanie: Zadanie nieaktywne

Podział: Nieaktywny punkt kontrolny

Punkt kontrolny: Podsumowanie nieaktywne

Podsumowanie: Zadanie ręczne

Podsumowanie projektu: Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego: []

Podsumowanie ręczne: []

Tylko z rozpoczęciem: []

Tylko z zakończeniem: []

Zadania zewnętrznie: []

Zewnętrzne punkty kontrolne: []

Termin ostateczny: []

Postęp: []

Ręczne (postęp): []

Wice Dyrektor ds. Remontów i Inwestycji: **SPECJALISTA**

Wice Dyrektor ds. Inwestycji: **Jol. Jurek**

Wice Dyrektor ds. Inwestycji: **Jol. Jurek**