

„ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO W DZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU UJK W KIELCACH”

Lp.	Wykazanie robót	wartość wg umowy netto (zł)	wartość wg umowy brutto (zł)	lis.18	gru.18	sty.19	lut.19	mar.19	kw.19	maj.19
ETAP I - SUMA:		1 422 584,52 zł	1 749 778,96 zł							
BRANŻA BUDOWLANA										
1.1	Demontaże, wykućcia wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek skrzydło A	26 965,05 zł	33 167,01 zł			26 965,05 zł				
1.2	Demontaże, wykućcia wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek skrzydło B	40 447,58 zł	49 750,52 zł	40 447,58 zł						
1.3	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło A	8 465,78 zł	10 412,91 zł				8 465,78 zł			
1.4	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło B	47 972,73 zł	59 006,46 zł	47 972,73 zł						
1.5	Ściany działowe oraz okładziny ścienné z płyt gipsowo-kartonowych - Skrzydło A	3 080,29 zł	3 788,76 zł				3 080,29 zł			
1.6	Ściany działowe oraz okładziny ścienné z płyt gipsowo-kartonowych - Skrzydło B	3 080,29 zł	3 788,76 zł		3 080,29 zł					
1.7	Tynki wewnętrzne oraz przygotowanie istniejących tynków pod malowanie - Skrzydło A	12 245,18 zł	15 061,57 zł				12 245,18 zł			
1.8	Tynki wewnętrzne oraz przygotowanie istniejących tynków pod malowanie - Skrzydło B	28 572,12 zł	35 143,71 zł			28 572,12 zł				
1.9	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej - Skrzydło A	407,84 zł	501,64 zł				407,84 zł			
1.10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej - Skrzydło B	407,84 zł	501,64 zł				407,84 zł			
1.11	Sufit podwieszany - Skrzydło A	27 278,90 zł	33 553,05 zł				27 278,90 zł			
1.12	Sufit podwieszany - Skrzydło B	40 918,35 zł	50 329,57 zł			40 918,35 zł				
1.13	Posadzki z wykładzin PCV wraz z wykonaniem wylewek samopoziornujących - Skrzydło A	21 976,79 zł	27 031,45 zł				21 976,79 zł			
1.14	Posadzki z wykładzin PCV wraz z wykonaniem wylewek samopoziornujących - Skrzydło B	51 279,17 zł	63 073,38 zł				51 279,17 zł			
1.15	Ułożenie płytek gresowych na ścianach i posadzkach - Skrzydło A	7 255,77 zł	8 924,60 zł				7 255,77 zł			
1.16	Ułożenie płytek gresowych na ścianach i posadzkach - Skrzydło B	7 255,77 zł	8 924,60 zł				7 255,77 zł			
1.17	Drzwi wewnętrzne - Skrzydło A	23 729,34 zł	29 187,09 zł				23 729,34 zł			
1.18	Drzwi wewnętrzne - Skrzydło B	35 594,01 zł	43 780,53 zł				35 594,01 zł			
1.19	Malowanie z gruntowaniem przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego farbarni emulsyjnymi - Skrzydło A	22 749,36 zł	27 981,71 zł				22 749,36 zł			
1.20	Malowanie z gruntowaniem przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego farbarni emulsyjnymi - Skrzydło B	34 124,03 zł	41 972,56 zł				34 124,03 zł			
1.21	Dostawa i montaż ścinek działowych mobilnych	12 184,00 zł	14 986,32 zł					12 184,00 zł		
II BRANŻA SANITARNIA										
OGRZEWANIE										
II.1	WOD-KAN	17 215,90 zł	21 175,56 zł					17 215,90 zł		
II.2	WOD-KAN									
II.2.1	Wod-Kan Skrzydło A	17 465,77 zł	21 482,90 zł				17 465,77 zł			
II.2.2	Wod-Kan Skrzydło B	32 436,42 zł	39 896,80 zł			32 436,42 zł				
III WENTYLACJA										
III.1	Przewody wentylacyjne	189 000,79 zł	232 470,97 zł			189 000,79 zł				
III.3.2	Aeromostaty, kratki wentylacyjne	17 703,22 zł	21 774,96 zł					17 703,22 zł		
III.3.3	Kłapa ogniowa, przepustnica, tłumiki, nawiewniki okienne, kłapy ogniowe wraz z próbami szczelności	72 356,58 zł	88 998,59 zł				72 356,58 zł			
II.4 KLIMATYZACJA										
II.4.1.	Montaż jednostek wew i zewnętrznych klimatyzatorów, klimatyzatorów wraz z uruchomieniem	260 252,01 zł	320 109,97 zł					260 252,01 zł		
II.4.1.	dostawa Agregat chłodniczy zewnętrzny + klimatyzator wewnętrzny	39 699,24 zł	48 830,07 zł					39 699,24 zł		
II.4.1.	Uruchomienie wraz z izolacją	82 062,41 zł	100 936,76 zł			82 062,41 zł				

PROJEKTOR
ds. mechanicznych
prof.dr hab.dr.med. Stanisław Głuszek

20

III BRANŻA ELEKTRYCZNA											
III.1	Rozbudowa istniejącej TG	1 459,91 zł	1 795,69 zł					1 459,91 zł			
III.2 Tablice bezpiecznikowe lokalne											
III.2.1	Tablice bezpiecznikowe lokalne - Skrzydło A	6 406,98 zł	7 880,59 zł					6 406,98 zł			
III.2.2	Tablice bezpiecznikowe lokalne - Skrzydło B	9 610,46 zł	11 820,87 zł					9 610,46 zł			
III.3 Instalacja oświetleniowa											
III.3.1	Ułożenie przewodów w wykutych bruzdach, montaż puszek-Skrzydło A	11 118,48 zł	13 675,73 zł					11 118,48 zł			
III.3.2	Ułożenie przewodów w wykutych bruzdach, montaż puszek-Skrzydło B	20 648,62 zł	25 397,80 zł		20 648,62 zł						
III.3.3	Montaż opraw oświetleniowych Skrzydło A	44 603,23 zł	54 861,97 zł					44 603,23 zł			
III.3.4	Montaż opraw oświetleniowych Skrzydło B	66 904,84 zł	82 292,95 zł					66 904,84 zł			
III.4 Instalacja siły + WIZ tablic lokalnych											
III.4.1	Przewody wtynkowe układane w bruzdach, montaż puszek	29 158,14 zł	35 864,51 zł		29 158,14 zł						
III.4.2	Montaż gniazd, paneli przyłączkowych	10 342,96 zł	12 721,84 zł					10 342,96 zł			
III.4.3	Pomiary	7 470,99 zł	9 189,32 zł					7 470,99 zł			
IV WYPOSAŻENIE STAŁE											
IV.1	BIAŁY MONTAŻ	9 063,36 zł	11 147,93 zł					9 063,36 zł			
IV.2	AKCESORIA SANITARNE	13 370,12 zł	16 445,25 zł					13 370,12 zł			
IV.3	ROLETY WEWNĘTRZNE	8 243,90 zł	10 140,00 zł					8 243,90 zł			
				Wartość robót w rozbięciu na m-c (zł)	88 420,31 zł	52 887,05 zł	415 972,58 zł	231 026,59 zł	603 600,61 zł	22 493,48 zł	8 243,90 zł
				netto							

PROJEKTOR
ds. Medycznych

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
Jolanta Nitryga

Firma Budowlana
ANNNA - BUD Sp. z o. o.
Biłcza, ul. Bukowa 2 B 26-026 Morawica
tel./fax 41 311-75-50
NIP 657-291-18-69, REGON 260727798

"ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO W DZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU UJK W KIELCACH"

Lp.	Wyszczególnienie robót	wartość wg umowy brutto (zł)	lis.18	gru.18	sty.19	lut.19	mar.19	kwi.19	maj.19
ETAP I - SUMA:		1 749 778,96 zł							
I BRANŻA BUDOWLANA									
1.1	Demontaże, wykućcia wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek Sakrzydło A	33 167,01 zł			33 167,01 zł				
1.2	Demontaże, wykućcia wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek Sakrzydło B	49 750,52 zł	49 750,52 zł						
1.3	Uzupelnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło A	10 412,91 zł			10 412,91 zł				
1.4	Uzupelnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło B	59 006,46 zł	59 006,46 zł						
1.5	Ściany działowe oraz okładziny ściennne z płyt gipsowo-kartonowych - Skrzydło A	3 788,76 zł				3 788,76 zł			
1.6	Ściany działowe oraz okładziny ściennne z płyt gipsowo-kartonowych - Skrzydło B	3 788,76 zł		3 788,76 zł					
1.7	Tynki wewnętrzne oraz przygotowanie istniejących tynków pod malowanie - Skrzydło A	15 061,57 zł			15 061,57 zł				
1.8	Tynki wewnętrzne oraz przygotowanie istniejących tynków pod malowanie - Skrzydło B	35 143,71 zł			35 143,71 zł				
1.9	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej - Skrzydło A	501,64 zł				501,64 zł			
1.10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej - Skrzydło B	501,64 zł				501,64 zł			
1.11	Sufit podwieszany - Skrzydło A	33 553,05 zł					33 553,05 zł		
1.12	Sufit podwieszany - Skrzydło B	50 329,57 zł					50 329,57 zł		
1.13	Posadzki z wykładzin PCV wraz z wykonaniem wylewek samopoziomujących - Skrzydło A	27 031,45 zł						27 031,45 zł	
1.14	Posadzki z wykładzin PCV wraz z wykonaniem wylewek samopoziomujących - Skrzydło B	63 073,38 zł						63 073,38 zł	
1.15	Ułożenie płytek gresowych na ścianach i posadzkach - Skrzydło A	8 924,60 zł						8 924,60 zł	
1.16	Ułożenie płytek gresowych na ścianach i posadzkach - Skrzydło B	8 924,60 zł						8 924,60 zł	
1.17	Drzwi wewnętrzne - Skrzydło A	29 187,09 zł							29 187,09 zł
1.18	Drzwi wewnętrzne - Skrzydło B	43 780,63 zł							43 780,63 zł
1.19	Malowanie z gruntuowaniem przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego farbami emulsyjnymi - Skrzydło A	27 981,71 zł						27 981,71 zł	
1.20	Malowanie z gruntuowaniem przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego farbami emulsyjnymi - Skrzydło B	41 972,56 zł							41 972,56 zł
1.21	Dostawa i montaż ścinek działkowych mobilnych	14 986,32 zł							14 986,32 zł
II BRANŻA SANITARNA									
II.1	OGRZEWANIE	21 175,56 zł						21 175,56 zł	
II.2	MOD-KAN								
II.2.1	Wod-kan Skrzydło A	21 482,90 zł					21 482,90 zł		
II.2.2	Wod-kan Skrzydło B	39 896,80 zł			39 896,80 zł				
II.3	WENTYLACJA								
II.3.1	Przewody wentylacyjne Skrzydło A	116 235,48 zł			116 235,48 zł				
II.3.2	Przewody wentylacyjne Skrzydło B	116 235,48 zł				116 235,48 zł			
II.3.3	Aermostaty, kratki wentylacyjne	21 774,96 zł						21 774,96 zł	
II.3.4	Kłapa ogniowa, przepustnice, tłumiki, kłapy ogniowe wraz z próbami szczelności	88 998,59 zł							88 998,59 zł
II.4	Klimatyzacja								
II.4.1	Montaż jednostek wew i zewnętrznych klimatyzatorów, klimatyzatorów wraz z uruchomieniem	320 109,97 zł							320 109,97 zł
II.4.1.	dostawa Agregat chłodniczy zewnętrzny + Klimatyzator wewnętrzny	48 830,07 zł							48 830,07 zł
II.4.1.	Uruchomienie wraz z izolacją	100 938,76 zł							100 938,76 zł

III BRANŻA ELEKTRYCZNA									
III.1	Rozbudowa istniejącej TG	1 795,69 zł							1 795,69 zł
III.2	Tablice bezpiecznikowe lokalne								
III.2.1	Tablice bezpiecznikowe lokalne - Skrzydło A	7 880,59 zł							7 880,59 zł
III.2.2	Tablice bezpiecznikowe lokalne - Skrzydło B	11 820,87 zł							11 820,87 zł
III.3	Instalacja oświetleniowa								
III.3.1	Ułożenie przewodów w wykutych bruzdach, montaż puszek-Skrzydło A	13 675,73 zł							13 675,73 zł
III.3.2	Ułożenie przewodów w wykutych bruzdach, montaż puszek-Skrzydło B	25 397,80 zł							25 397,80 zł
III.3.3	Montaż opraw oświetleniowych Skrzydło A	54 861,97 zł							54 861,97 zł
III.3.4	Montaż opraw oświetleniowych Skrzydło B	82 292,95 zł							82 292,95 zł
III.4	Instalacja siły + WILZ tablic lokalnych								
III.4.1	Przewody wytnikowe układane w bruzdach, montaż puszek	35 864,51 zł							35 864,51 zł
III.4.2	Montaż instalacji do paneli przyłukowych	12 721,84 zł							12 721,84 zł
III.4.3	Pomiary	9 189,32 zł							9 189,32 zł
IV WYPOSAŻENIE STAŁE									
IV.1	BIAŁY MONTAŻ	11 147,93 zł							11 147,93 zł
IV.2	AKCESORIA SANITARNE	16 445,25 zł							16 445,25 zł
IV.3	ROLETY WEWNĘTRZNE	10 140,00 zł							10 140,00 zł
		108 756,98 zł	65 051,07 zł	249 917,48 zł	269 844,75 zł	194 161,20 zł	327 706,77 zł	534 340,71 zł	
		Wartość robót w rozbićiu na m-c (zł) netto							

SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji
inż. Wojciech Kubiś
ul. bud. Kl-105/86

PROJEKTOR
ds. modyfikacyjnych
prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Gluszek

Jolanta Węgr
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie	Istotne daty							
					listopada,2018 Miesiąc 1	grudnia,2018 Miesiąc 2	stycznia,2019 Miesiąc 3	lutego,2019 Miesiąc 4	marca,2019 Miesiąc 5	kwietnia,2019 Miesiąc 6	maja,2019 Miesiąc 7	
1	ETAP I	1 422 584,52 zł	czw, 08.11.18	pią, 24.05.19								
2	BRANŻA BUDOWLANA	455 990,19 zł	czw, 08.11.18	pią, 22.03.19								
3	Demontaż: wykuca wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek Sakrzydło A	26 965,05 zł	pon, 26.11.18	pią, 04.01.19								
4	Demontaż: wykuca wraz z wywiezieniem gruzu: ościeżnic, ścian, posadzek Sakrzydło B	40 447,58 zł	czw, 08.11.18	wto, 27.11.18								
5	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło A	8 465,78 zł	pon, 26.11.18	pią, 15.02.19								
6	Uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, murowanie ścian działowych - Skrzydło B	47 972,73 zł	pon, 12.11.18	pią, 30.11.18								
7	Ściany działowe oraz okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych - Skrzydło A	3 080,29 zł	pon, 10.12.18	pią, 08.02.19								
8	Ściany działowe oraz okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych - Skrzydło B	3 080,29 zł	pon, 03.12.18	pią, 21.12.18								
9	Tynki wewnętrzne oraz przygotowanie istniejących tynków pod malowanie - Skrzydło A	12 245,18 zł	pon, 24.12.18	pią, 08.02.19								
10	Tynki wewnętrzne oraz przygotowanie istniejących tynków pod malowanie - Skrzydło B	28 572,12 zł	pon, 03.12.18	pią, 11.01.19								
11	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej - Skrzydło A	407,84 zł	pią, 08.02.19	pią, 08.02.19								
12	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej - Skrzydło B	407,84 zł	pon, 04.02.19	pią, 22.02.19								
13	Sufit podwieszany - Skrzydło A	27 278,90 zł	pon, 07.01.19	pią, 15.02.19								
14	Sufit podwieszany - Skrzydło B	40 918,35 zł	pon, 17.12.18	pią, 25.01.19								
15	Posadzki z wykładzin PCV wraz z wykonaniem wylewek samopoziomujących - Skrzydło A	21 976,79 zł	pon, 18.02.19	pią, 15.03.19								
16	Posadzki z wykładzin PCV wraz z wykonaniem wylewek samopoziomujących - Skrzydło B	51 279,17 zł	pon, 25.02.19	pią, 22.03.19								
17	Ułożenie płytek gresowych na ścianach i posadzkach - Skrzydło A	7 255,77 zł	pon, 04.02.19	pią, 22.02.19								
18	Ułożenie płytek gresowych na ścianach i posadzkach - Skrzydło B	7 255,77 zł	pon, 25.02.19	pią, 15.03.19								
19	Drzwi wewnętrzne - Skrzydło A	23 729,34 zł	pon, 11.02.19	pią, 15.03.19								
20	Drzwi wewnętrzne - Skrzydło B	35 594,01 zł	pon, 25.02.19	pią, 15.03.19								
21	Malowanie z gruntowaniem przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego farbami emulsyjnymi - Skrzydło A	22 749,36 zł	pon, 21.01.19	pią, 22.02.19								
22	Malowanie z gruntowaniem przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego farbami emulsyjnymi - Skrzydło B	34 124,03 zł	pon, 21.01.19	pią, 22.02.19								
23	Dostawa i montaż ścinek działowych mobilnych	12 184,00 zł	pon, 11.03.19	pią, 15.03.19								
24	BRANŻA SANITARNA	728 192,34 zł	pon, 19.11.18	pią, 29.03.19								

Projekt: Etap I - NETTO

Zadanie: Zadanie nieaktywne
 Podział: Nieaktywny punkt kontroli
 Punkt kontroli: Podsumowanie nieaktywne
 Podsumowanie: Zadanie ręczne
 Podsumowanie projektu: Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego: []
 Podsumowanie ręczne: []
 Tylko z rozpoczęciem: []
 Tylko z zakończeniem: []
 Zadania zewnętrzne: []
 Zewnętrzne punkty kontrole: []
 Termin ostateczny: []
 Postęp: []
 Ręczne (postęp): []

PROJEKTOR
ds. technicznych
 prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszczak

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie	HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY						
					listopada, 2018 Miesiąc 1	grudnia, 2018 Miesiąc 2	stycznia, 2019 Miesiąc 3	lutego, 2019 Miesiąc 4	marca, 2019 Miesiąc 5	kwietnia, 2019 Miesiąc 6	maja, 2019 Miesiąc 7
25	OGREZEWANIE	17 215,90 zł	pon, 19.11.18	pią, 29.03.19							
47	WOD-KAN	49 902,19 zł	pon, 03.12.18	pią, 08.02.19							
48	Wod-Kan Skrzydło A	17 465,77 zł	pon, 03.12.18	pią, 08.02.19							
49	Wod-Kan Skrzydło B	32 436,42 zł	pon, 03.12.18	pią, 18.01.19							
50	WENTYLACJA	279 060,59 zł	pon, 17.12.18	pią, 15.03.19							
51	Przewody wentylacyjne	189 000,79 zł	pon, 17.12.18	czw, 31.01.19							
52	Anemostaty, kratki wentylacyjne	17 703,22 zł	pon, 25.02.19	pią, 15.03.19							
53	Kłapy ogniowe, przepustnice, tłumiki, nawiewniki okienne, kłapy ogniowe wraz z próbnymi szczelnościami	72 356,58 zł	pon, 21.01.19	pią, 22.02.19							
54	KLIMATYZACJA	382 013,66 zł	pon, 17.12.18	pią, 15.03.19							
55	Montaż jednostek wew i zewnętrznych klimatyzatorów, klimatyzatorów wraz z uruchomieniem	260 252,01 zł	pon, 18.02.19	pią, 15.03.19							
56	dostawa Agregat chłodniczy zewnętrzny + Klimatyzator wewnętrzny	39 699,24 zł	pon, 25.02.19	pią, 15.03.19							
57	Orurowanie wraz z izolacją	82 062,41 zł	pon, 17.12.18	pią, 11.01.19							
58	BRANŻA ELEKTRYCZNA	207 724,61 zł	pon, 19.11.18	pią, 29.03.19							
59	Rozbudowa istniejącej TG	1 459,91 zł	pon, 04.02.19	pią, 15.02.19							
68	Tablice bezpiecznikowe lokalne	16 017,44 zł	pon, 17.12.18	czw, 31.01.19							
69	Tablice bezpiecznikowe lokalne - Skrzydło A	6 406,98 zł	pon, 17.12.18	czw, 31.01.19							
70	Tablice bezpiecznikowe lokalne - Skrzydło B	9 610,46 zł	pon, 17.12.18	pią, 11.01.19							
71	Instalacja oświetleniowa	143 275,17 zł	pon, 19.11.18	pią, 29.03.19							
72	Ułożenie przewodów w wykutych bruzdach, montaż puszek-Skrzydło A	11 118,48 zł	pon, 19.11.18	pią, 29.03.19							
73	Ułożenie przewodów w wykutych bruzdach, montaż puszek-Skrzydło B	20 648,62 zł	pon, 26.11.18	sob, 22.12.18							
74	Montaż opraw oświetleniowych Skrzydło A	44 603,23 zł	pon, 19.11.18	pią, 29.03.19							
75	Montaż opraw oświetleniowych Skrzydło B	66 904,84 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19							
76	Instalacja sily + WLZ tablic lokalnych	39 501,10 zł	pon, 19.11.18	pią, 29.03.19							
77	Przewody wtykowe układane w bruzdach, montaż puszek	29 158,14 zł	pon, 26.11.18	pią, 28.12.18							
78	Montaż gniazd, paneli przyłączkowych	10 342,96 zł	pon, 11.03.19	pią, 29.03.19							
79	Pomiary	7 470,99 zł	pon, 25.02.19	pią, 01.03.19							
86	WYPOSAŻENIE STAJE	30 677,38 zł	pon, 04.03.19	pią, 24.05.19							
87	1. BIAŁY MONTAŻ	9 063,36 zł	pon, 04.03.19	pią, 26.04.19							
96	2. AKCESORIA SANITARNE	13 370,12 zł	pon, 11.03.19	pią, 26.04.19							
106	3. ROLETY WEWNĘTRZNE	8 243,90 zł	pon, 01.04.19	pią, 24.05.19							

PROJEKTANT
ds. modyfikacji
prof.zw.dr hab.dr inż. Stanisław Głuszek

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
Jolanta Miręga

Projekt: Etap 1 - NETTO

Zadanie
Podział
Punkt kontroli
Podsumowanie
Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne
Nieaktywny punkt kontroli
Podsumowanie nieaktywne
Zadanie ręczne
Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego
Podsumowanie ręczne
Tylko z rozpoczęciem
Tylko z zakończeniem
Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrole
Termin ostateczny
Postęp
Ręczne (postęp)

Firma Budowa
ANNA - BUD Sp. z o. o.
Bilcza, ul. Bukowa 2 B 26-026 Morawica
tel./fax 41 311-75-50

