

## Notatka

Ze spotkania z wykonawcami z dnia 13.06.2017r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pt. **Termomodernizację obiektu dydaktycznego WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11”**

Oznaczenie sprawy: DP.2301.27.2017

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wykonawców wg listy obecności.

Wykonawcy obejrzeli budynek WPiA wewnątrz i na zewnątrz.

Wykonawcy zadali zapytania:

1. Czy budynek podlega pod nadzór konserwatora zabytków ?,  
Zamawiający wyjaśnił, iż nie podlega.
2. Czy przy robotach elewacyjnych należy zdemontować istniejące urządzenia ( np. lampy oświetlenia zewnętrznego, kominki wentylacyjne z rur PCV, kamery , klimatyzatory oraz istniejące kraty okienne)?,  
Zamawiający wyjaśnił, iż zgodnie z Działem IV pkt. 4,5 i 6 Przedmiotu zamówienia:
- „4. Przy wycenie robót elewacyjnych Wykonawca uwzględni wymianę:  
- demontaż urządzeń zamontowanych na elewacji i ich ponowny montaż, takich jak : klimatyzatory, kamery, sygnalizatory oraz oprawy oświetlenia zewnętrznego.
5. Przy wycenie robót elewacyjnych Wykonawca uwzględni (na poziomie parteru), likwidację istniejących „kominków” wentylacyjnych z PCV oraz montaż nowych urządzeń ściennych wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach wg wykazu:  
  - Nr 4 – szt. 1
  - Nr 26 – szt. 1
  - Nr 28 – szt. 2
  - Nr 30 - szt. 2
  - Nr 39 – szt. 2
6. Przy wycenie wymiany stolarki okiennej Wykonawca uwzględni roboty związane z demontażem istniejących krat.”